



RISALAH MEETING :

Proyek Gereja Mawar Sharon Surabaya

Tempat : Ruang Meeting Kantor GMS Lantai Entrance
 Tanggal :
 Subject : Meeting Koordinasi MEP & Arsitek / interior

PARTICIPANT

<input type="checkbox"/>	Ivan Harjono - GMS	<input type="checkbox"/>	Dian - SKK	<input type="checkbox"/>	Bintang - KMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Yenny - GMS	<input type="checkbox"/>	Nuryadin - MKU	<input type="checkbox"/>	Anastasia - KMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Endar Buwono - MKU	<input type="checkbox"/>	Arif - SKK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rudy - GMS	<input type="checkbox"/>	Theo - KMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Triaswidi - Aryana	<input type="checkbox"/>	Ivan - KMI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REF. NO	RISALAH	ACTION	DUE DATE
1	Survey bersama GMS, MKU, ARYANA & KMI untuk penentuan lokasi gudang dan lokasi fabrikasi untuk kontraktor Air Conditioning (KMI) sudah di putuskan akan di kerjakan tanggal 3 Januari 2023 1. Lokasi gudang di ruang workshop lantai 1 (as G - H / 27 - 28) 2. Lokasi fabrikasi di lantai 1 (as H - J1 / 27 - 28)	PT KMI	3 Januari 2023
2	Membuat group wa untuk all vendor site project termasuk vendor interior	Ivan - GMS	Awal Jan 2023
3	PT KMI akan mengajukan RFI Mengenai Lubang dinding untuk akses Mesin AHU koridor It 4 di as 36 / J1 - K1 akan di kerjakan pada awal Januari 2023, akan di marking terlebih dahulu dan akan di dukung oleh shop drawing inst ducting. Untuk mengetahui kendala" yg berkaitan dengan Pek.MEP lantai di bawahnya	PT KMI	Awal Jan 2023
4	PT. KMI Perlu memperhatikan pemasangan alat bantu scaffolding dll di lokasi lantai 2 (di bawah tribun lantai 3) saat pemasangan ducting return air grill, mengingat area tersebut ada pemasangan konstruksi baja WF untuk tribun lantai 2	PT KMI	Awal Jan 2023
5	Struktur organisasi PT KMI akan di submit ke PT MKU	PT KMI	30 Desember 2022
6	PT KMI Meminta gambar Interior, plafon & struktur ke managemen GMS	Ivan - GMS	Close
7	Gambar" soft copy pada item no 6 sudah langsung di submit by managemen GMS	Ivan - GMS	Close
8	Di harapkan PT KMI untuk mengecek gambar instalasi suply air grill dari AHU lantai 3 (FFL 26.600) yang melewati lubang castela baja WF.	PT KMI	Note
9	RAB AC untuk segera di laporkan ke GMS (Bp Ivan Harjono), karena Pihak GMS akan membuat persentase progres (RAB sudah di kirim ke Bu Inneke) Tinggal Pak Ivan akan konfirmasi ke Bu Inneke .	Ivan - GMS	Info
10	Pengajuan contoh Material (PCM) material Instalasi agar di Lampiri spesifikasi yang sudah di tentukan dan PT KMI, akan submit papan panel ke PT MKU	PT KMI	3 Januari 2023
11	Untuk listrik kerja sudah di persiapkan dari Pakuwon MCCB 63 A dan saat ini sudah di gunakan oleh PT Aryana sebesar 32A, sisanya akan di gunakan oleh kontraktor AC , MEP & 3 Kontraktor Interior (Perlu koordinasi bersama)	ALL	Note
12	Perlu adanya solusi dari GMS mengenai adanya sarana tempat kencing tenaga kerja lapangan.	Ivan - GMS	Note
13	Schedule pekerjaan HVAC lengkap dengan kurva S akan di submit ke PT MKU pada awal Januari 2023	PT KMI	5 Januari 2023
14	Terkait dengan pekerjaan lubang coring return air grill di area tribun It 3, PT KMI segera mengajukan shop drawingnya terlebih dahulu	PT KMI	5 Januari 2023

